
OBMIAR INWENTARYZACYJNY WYKONANYCH ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ W GOŚCICACH 33A, 48-370 PACZKÓW
ADRES INWESTYCJI : GOŚCICE 33A, 48-370 PACZKÓW, DZ. NR 215/1;215/3;492/3
INWESTOR : Gmina Paczków
ADRES INWESTORA : zs. ul. Rynek 1, 48-370 Paczków
WYKONAWCA ROBÓT : Obsługa Inwestycji Dachowych Piotr Gładysz,
ADRES WYKONAWCY : Kozielno 19, 48-370 Paczków
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Marek Wilkosz , tel. 509647977
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2018 r.

Data zatwierdzenia

OBMIAR INWENTARYZACYJNY WYKONANYCH ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Ściany zewnętrzne i wewnętrzne			
1	Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z pustaków Portherm gr. 25	m ²		
d.1	cm. <ściany o wys. 356 cm>3.56*5.55*3-<minus otwory okienne i drzwiowe> [1.08*2.35+1.55*1.55+1.13*2.35+1.01*2.35*2]	m ²	46.93	
	<ściany o wys. 425 cm>4.25*[9.7*2+(7.8-0.24*2)*2]-<minus otwory okienne i drzwiowe>[4*3.85+1*1.52+1.15*2.35+2.65*2.35]	m ²	118.82	
	<uzupełnienia otworów w ścianie zew. istniejącego budynku remizy>3.2*3.56- <otwór drzwiowy>2.1*2.17	m ²	6.84	
			RAZEM	172.59
2	Wykonanie ścian wewnętrznych z pustaków gazobetonowych gr. 10 cm.	m ²		
d.1	<ściany o wys. 356 cm>3.56*[3.4+2.8+1.3+0.76+3.2*2-0.67+1.3+1.9+3.8]-< minus otwory okienne i drzwiowe>[1.01*2.35*3]-4.25*2.15	m ²	58.47	
	<ściany o wys. 425 cm>4.52*2.15	m ²	9.72	
			RAZEM	68.19
2	Nadproża			
3	Nadproża betonowe L-19 w ścianach konstrukcyjnych zew. i wew.	szt.		
d.2	<dł. 3 m>2*1+1	szt.	3.00	
	<dł. 2,7 m>2*1	szt.	2.00	
	<dł. 1,8 m>2*1	szt.	2.00	
	<dł. 1,2 m>2*[1+1+1+1+1+1]	szt.	12.00	
			RAZEM	19.00
4	Nadproża betonowo - ceramiczne w ściankach działowych typu Strong	szt.		
d.2	<dł. 1,15 m>[1+1]	szt.	2.00	
	<dł. 1,45m>1	szt.	1.00	
			RAZEM	3.00
5	Nadproże żelbetowe nad bramą garażową	m ³		
d.2	1.65	m ³	1.65	
			RAZEM	1.65
3	Rozbiórki i wykucia			
6	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej z istniejącej części budyn-	m ³		
d.3	ku do pom. nr 8	m ³	0.58	
	1.10*2.10*0.25			
			RAZEM	0.58
7	Rozebranie częściowe ocieplenia ze styropianu otynkowanego tynkiem strutu-	m ²		
d.3	ralnym cienkowarstwowym - ściana zewnętrzna boczna istniejącego budynku	m ²	34.04	
	remizy			
	9.2*3.7			
			RAZEM	34.04
4	Rozbiórki i wykucia			
8	Wykucie otworu drzwiowego w ścianie zewnętrznej bocznej z istniejącej	m ³		
d.4	części budynku remizy do pom. nr 8	m ³	1.65	
	1.65			
			RAZEM	1.65